

التاريخ : 2021 / 09 / 12
المرجع : SNBWWP-LE-HAV-ISC-2040

المحترمين
المحترم

السادة / المهندسون الإستشاريون العرب محرم - باخوم
عناية السيد المهندس مدير المشروع

مشروع: تنفيذ أعمال الصرف الصحي لتجمع قروي السنبلالوين - مركز السنبلالوين - محافظة الدقهلية (شبكات
صرف صحي - محطات رفع صرف صحي - خطوط الطرد و محطة المعالجة طاقة 33,000 م³/يوم)

الموضوع :

صرف قيمة التراخيص

المرجع :

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1937
SNBWWP-LE-HAV-ISC-1922
SNBWWP-LE-HAV-ISC-1898
SNBWWP-LE-HAV-ISC-1785
SNBWWP-LE-HAV-ISC-1759
SNBWWP-LE-HAV-ISC-1734
SNBWWP-LE-HAV-ISC-1558



٣٠٠٠٠٠
٣٠٠٠٠٠

تحية طيبة وبعد،،

إيماءً إلي الموضوع عاليه، و ردا علي خطاب مدير المشروع رقم 996/س/2021، بخصوص الترخيص الخاص بالأعمال علي ترعة الصافورية والسلطاني، حيث أفاد مدير المشروع بأنه لا حق للمقاول في إسترداد قيمة الترخيص. و عليه نحيطكم علما بأنه ما ذكره مدير المشروع بخطابه يخالف مستندات التعاقد و كافة الإتفاقات و المراسلات ذات الصلة بهذا الشأن و يتناقض أيضا مع كافة المستحقات التي صرفها المقاول في هذا الشأن، حيث أن مدير المشروع نفسه هو من قام بإعتماد هذه المبالغ و صرفها للمقاول علي مدار المشروع، و منها علي سبيل المثال لا الحصر:

- 1- تعليمات مدير المشروع المقيم رقم 128 الموجهة للمقاول لإسترداد قيمة الترخيص المسدد من خلاله، مرفق صورة.
- 2- خطاب مدير المشروع رقم 167/س/2018، و الذي يفيد بأحقية المقاول في قيمة التأمين الدائم و مقابل الإنتفاع من التراخيص، مرفق صورة.
- 3- خطاب مدير المشروع رقم 254/س/2019، و الذي يطلب فيه مدير المشروع من المقاول إستكمال المستندات لصرف قيمة الترخيص، مرفق صورة.
- 4- خطاب مدير المشروع رقم 323/س/2019، و الذي يفيد بأحقية المقاول بإسترداد المبالغ الدائمة من قيمة التراخيص، مرفق صورة.
- 5- خطاب مدير المشروع رقم 351/س/2019، و الذي يطلب فيه مدير المشروع من المقاول إستيفاء المستندات المطلوبة لإستكمال إجراءات الصرف، مرفق صورة.

- 6- خطاب مدير المشروع 924/س/2021، و الخاص بترخيص ترعة السلطاني موضوع هذا الخطاب، و الذي يفيد بمخاطبة صاحب العمل لإتخاذ اللازم حسب ما هو متبع، مرفق صورة.
- 7- محضر الإجتماع المشار له بخطابكم و الذي يؤكد فيه صاحب العمل و مدير المشروع علي أحقية المقاول لإسترداد قيمة أعمال التأمين الدائم و الجعل السنوي من التراخيص، مرفق صورة.

و عليه و نظرا للتعنت المستمر في صرف مستحقات المقاول ، و توفير الوقت مدير المشروع و المقاول ، فإن المقاول لن يقدم مراسلات أخرى في هذا الشأن و سيتم رفع هذه النقطة إلي الحكم المعين طبقا لمستندات التعاقد للبت فيها و إتخاذ قرار في الخلاف الناشئ عنها و الفوائد المستحقة عن هذه التأخيرات.

هذا الخطاب مقدم لكم طبقا للمادة رقم 30 من الشروط العامة بالجزء الثاني من المجلد الأول بالعقد.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

تحالف شركة إتش إية للإنشاءات
وفيليا ووتر تكنولوجيا إيجيبت

المهندس / أحمد المشد
مدير المشروعات



صورة لصاحب العمل
المرفقات :
10 A4

التاريخ : 20 / 02 / 2019

رقم المشروع :

تعليمات المهندس بالموقع

- إسم المشروع : تجمع قروى السنبلوين
المالك : شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية
المهندس المشرف : مكتب محرم باخوم
تعليمات رقم : 128
بخصوص : دفع قيمة التراخيص الخاصة بالمشروع
إلى : تحالف شركة إنش أية للإنشاءات وشركة فيوليا ووتر تكنولوجيا إيج
عناية : المهندس مدير المشروع
تحية طيبة وبعد ...

إشارة إلي الموضوع أعلاه , وإلى الخطاب الوارد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بخصوص دفع قيمة التراخيص الخاصة بمشروع الصرف الصحى لتجمع قرى السنبلوين بمبلغ 581189.60 جنيه . عليكم القيام بتصحيح الأمر ورد المبلغ الذى تم دفعه بالزيادة وموافقتنا بالمبلغ الصحيح حتى يمكن صرف قيمة التراخيص بالصورة الصحيحة دون أى أعباء إضافية (زمنية - مالية) على صاحب العمل طبقا للخطاب المرفق .

المهندس المقيم

الاسم : نبيل محمد جهاد

التوقيع :

السادة / تحالف المهندسون الإستشاريون العرب "محرم - باخوم"

و المركز القومي للبحوث

تحية طيبة و بعد ...!!!


- إيماءاً الى كتاب سيادتكم الوارد الى الشركة بشأن دفع قيمة التراخيص الخاصة بمشروع الصرف الصحي لتجميع قروى السنبلوين . مقالة / تحالف اتش ايه للإنشاءات و فيوليا بمبلغ 581189.60 جنية .
- نتشرف بالإحاطة بأنه ورد بالمطالبة الواردة من الإدارة العامة لصرف جنوب الدقهلية بميت غمر طلب سداد مقابل الإنتفاع بمبلغ 64890 جنية فى حين أنه ورد بالبند العاشر من الترخيص رقم 11 لسنة 2018 الصادر من نفس الجهة و المقدم منكم الى شركتنا بأنه تم سداد قيمة مقابل الإنتفاع بمبلغ 6489 جنية ضمن أمر الدفع الإلكتروني المؤرخ فى 2018/10/18 .


لذا : يلزم قيام المقاول بتصحيح الأمر و رد المبلغ الذى تم دفعة بالزيادة و موافقتنا بالمبلغ الصحيح حتى يمكن صرف قيمة التراخيص بالصورة الصحيحة .

و نأملوا بقبول نادى التقدير و الإهتمام ...!!!

١٥٩
مخاسب /
محمود شعبان محمد
مشرف عام قطاع العقود و المشتريات

2019/2/18





مشروع برنامج الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية والقائم على النتائج بمحافظة الدقهلية - SRSSP

التاريخ: ٢٠١٩/٠٢/١٦ م

الرقم: ٢٥٤/س/٢٠١٩

المشروع / تجمع قروي السنبلوين

المقاول / تحالف إتش إيه للإنشاءات وشركة فيوليا ووثر تكنولوجز ايجبت

الموضوع: دفع تراخيص خط طرد وسحارتين على ترعة البوهيه وجنابية طوخ

تحية طيبة وبعد

اشاره الى الموضوع عاليه والى خطابكم برقم SNWWP-LE-HAV-ISC-0335 بتاريخ ٢٠١٩ /١/٥ حيث طلبتم

صرف قيمة التراخيص الخاصه بصاحب العمل وتم الرفع لصاحب العمل بخطبتنا برقم ٤٦/ش/س/٢٠١٨ م والتوجيه

بصرف المبلغ .


ونظرا لعدم إرفاقكم أصل فواتير الدفع فقد أفاد صاحب العمل بوجود ارفاق أصل فواتير الدفع حتى يمكن الصرف

نأمل استكمال المطلوب حتى يمكن الصرف .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير الإشراف علي التنفيذ بالمكتب الإقليمي

م/ السيد إبراهيم





مشروع برنامج الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية والقائم على النتائج بمحافظة الدقهلية - SRSSP

التاريخ (١١ / ٠٥ / ٢٠١٤م)

الرقم (٣٢٣ / ص / ٢٠١٩م)

المالك / شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
المشروع / مشروع الصرف الصحي لتجمع قروى السنبلوين
الموضوع / عدم الدفع الكامل للتراخيص التي تم سدادها من قبل صاحب العمل.

الساده / تحالف شركة إتش آيه للإنشاءات وفيوليا ووتر تكنولوجيز إيجيبت

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى المشروع عاليه وإلى خطابكم رقم (SNBWWP-LEV-HAV-ISC-0572) بتاريخ (٢٠١٩/٠٥/٠٤م) بخصوص عدم الدفع الكامل للتراخيص التي تم سدادها من قبل المقاول . نفيديكم بأنه تم الدفع من قبلكم للتراخيص أو التصاريح طبقا لمحضر الاجتماع بوزارة الإسكان بتاريخ (٢٠١٨/٠٩/٢٠م) وتم الرفع لصاحب العمل بأحقيتكم بإسترداد المبالغ الخاصه بالأعمال الدائمه والتي تخص صاحب العمل وبأسمه فقط مع عدم أحقيتكم بإسترداد أي مبالغ تم سدادها مرتبطه بتنفيذ الاعمال وتزول بإتمام العمل , كما لوحظ بأن خطابكم لم يذكر قيمة المبالغ التي تم إستقطاعها من التراخيص حتي يمكن التوضيح من قبلنا . عليه يلزم منكم الأخذ بعين الاعتبار بالمشار إليه عاليه حتي تتمكن من استكمال كافة الإجراءات من جانبنا .

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مدير الإشراف على التنفيذ بالمكتب الاقليمي

نائب مدير المشروع

م/ نبيل عباس


م/ السيد إبراهيم

تتألف من: الاستشاريون العرب
بمصر - بالخصوص
المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء
ISCI



المرقات :

- صورة من المواصفات الفنية بهذا الشأن .



مشروع برنامج الصرف الصحي المستدامه فى المناطق الريفية والقائم على النتائج بمحافظة الدقهليه - SRSSP

التاريخ (١٣ / ٠٦ / ٢٠١٩م)

الرقم (٣٥١ / س / ٢٠١٩م)

المالك / شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
المشروع / مشروع الصرف الصحي لتجمع قروى السنبلوين
الموضوع / صرف قيمة التراخيص

الساده / تحالف شركة إتش إيه للإنشاءات وفيوليا ووتر تكنولوجيز إيجيبت

تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,

بالإشارة إلى المشروع عاليه، وإلى خطاب المقاول رقم (SNBWWP-LE-HAV-ISC-0609) بتاريخ (٢٠١٩/٠٦/٠٨م) وحيث تلاحظ ارفاق الترخيص فقط، عليه يلزم منكم سرعة استيفاء المملوب طبقاً للآلية المتبعة حتى يمكن الرفع لصاحب العمل واستكمال كافة الإجراءات للصرف.


وتفضلوا بقبول وافر التحية ,,,,,,,,,

نائب مدير المشروع

١٤
م/ نبيل عباس

مدير الإشراف على التنفيذ بالمكتب الاقليمي

م/ السيد إبراهيم



المرفقات :

- خطاب المقاول.
- أصل التراخيص.

التاريخ : ٢١ / ٦ / ٢٠٢١م

الرقم : ٩٢٤ / م ٢٠٢١م

المالك / شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
المقاول / تحالف إتش إيه للإنشاءات وفيوليا ووتر تكنولوجي إيجيبت
المشروع / مشروع الصرف الصحي لتجمع قروي السنبلوين
الموضوع / صرف قيمة التراخيص
السادة / تحالف إتش إيه للإنشاءات وفيوليا ووتر تكنولوجي إيجيبت

المرجع : SNBWWP-LE-HAV-ISC-1/85

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1759

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1734

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1558



تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى المشروع أعلاه وإيماء إلى خطاباتكم أعلاه وخطابكم رقم (SNBWWP-LE-HAV-ISC-1898) بخصوص طلبكم صرف قيمة التراخيص الخاصة بالأعمال علي ترعة الصافورية والسلطاني والمسددة من طرفكم ، علي نفديكم بأنه تم مخاطبه صاحب العمل بهذا الصدد لإتخاذ ما يلزم حسب ما هو متبع.
مرسل للعلم والإحاطة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

إعداد : م/ محمد الباز

مدير المكتب الاقليمي

م/ نبيل عباس حلمي

نائب مدير المشروع

م/ عصام عرفان

المرفقات : صورة من خطاب المقاول رقم (SNBWWP-LE-HAV-ISC-1898) عدد (1) صفحة A4

صورة مع التحية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية



شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
أحدى الشركات التابعة
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

إدارة التعاون الدولي

محضر اجتماع

التاريخ	الأربعاء، ٠٤ أغسطس ٢٠٢١	المرجع / رقم الاجتماع	SNB-MOM-2021-08-04
المالك	شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية	المقاول	تحالف شركة اتش ايه للإنشاءات وفيلوليا ووتر تكنولوجيز ايجيبث
المشروع	تجمع قروي السنبلارين	مبلغ العقد الحالي	٨٧٦,٧٤٧,٩٥٩
تاريخ حساب التحويل	٢٠١٨/٠١/٠٤	تاريخ استلام المرفق	٢٠١٨/٠٢/٠٥
تاريخ بداية المشروع	٢٠١٨/٠٢/٠٥	تاريخ نهاية المشروع	2021/08/17


م	الموضوع	الجهة المسؤولة	الموقف الحالي	ما تم الاتفاق عليه	تاريخ البت
١	طلب التغيير الخاص بخط إنحدار طر انيس تعميق	المقاول - مدير المشروع الاستشاري	تم الإتفاق علي أن يقوم المقاول بتقديم مقارنة سعرية لطلب التغيير المعتمد ، و تم التقديم بالفعل ، و لكن تم رفض المقارنة من قبل مدير المشروع ، و رد المقاول علي مدير المشروع بضرورة الإلتزام لطلب التغيير المعتمد.	- سيتم تقديم طلب تغيير منفصل لأعمال النزح الجوفي للاعتماد	٢٠٢١/٨/١١
٢	مستخلص فروق الأسعار رقم (١)	المقاول - مدير المشروع	تم تقديم المستخلص بعد الإتفاق علي كافة الخلافات السابقة، الا ان مدير المشروع طلب نسخة اصل من نشرات التعبئة و الاحصاء و ارسال نسختين اضافيتين من المستخلص ، و رد المقاول بأنه لا يوجد نسخ اصل لدي مركز التعبئة والاحصاء لفترة ماضية (منذ عامين) كما ان طلب تقديم نسخة واحدة من المستخلص هو طلب مدير المشروع نفسه، و علي مدير المشروع التأكيد علي المقاول بصحة النسخة الموجودة عنده حتي يتم تقديم باقي النسخ من قبل المقاول.	- سيتم تقديم النسختين الإضافيتين للمستخلص و سيتم المراجعة و الاعتماد من قبل مدير المشروع	٢٠٢١/٨/٥
٣	طرق قياس العدايات + بند ال PIPE AND FITTING	المالك - مدير المشروع الاستشاري	يوجد خلاف بين الاستشاري و المقاول علي البندين و أفاد مدير المشروع بأنه سيقوم بدراسة البندين و الرد علي المقاول بموعد اقصاه ٢٠٢١/٧/١، و لكن حتي تاريخه لم يتم الرد.	- سيقوم المالك بالرد علي المقاول بخصوص العدايات بعد رفع الامر للوزارة بناء علي مذكرة الاستشاري - سيتم صرف بند ال Pipe & Fitting طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة	٢٠٢١/٨/١١

المعتمد مدير مشروع اتش ايه
المعتمد مدير مشروع اتش ايه
المعتمد مدير مشروع اتش ايه
المعتمد مدير مشروع اتش ايه


م	الموضوع	الجهة المستفيدة	الموالت الحام	ماتم الاتفاق عليه	تاريخ الت
٤	مقايمة كهرباء محطة المعالجة	المالك - مدير المشروع - المقاول الاستشاري	أفاد صاحب العمل سابقا بأنه سيتم طلب صرف المبلغ للمقاول ولكن حتي تاريخه لم يتم السداد	- سيتم تقديم مذكرة بالرسومات المعتمدة من شركة الكهرباء الخاصة بال S.L.D والذي يفيد بتوصيل مصدر كهرباء وحيد - سيتم رفع الامر لوزارة الاسكان للدراسة واخذ الموافقة	٢٠٢١/٨/١١
٥	استرداد قيمة ترخيص السلطانية	مدير المشروع - المالك الاستشاري	قام المقاول بسداد قيمة الترخيص بالنيابة عن صاحب العمل و حتي تاريخه لم يتم استرجاع المبلغ.	- أفاد صاحب العمل بأن اعمال التأمين الدائم و الجبل السنوي على المالك و رسوم النظر على المقاول و سيتم المراجعة بين المالك و الاستشاري	٢٠٢١/٨/١١
٦	تكاليف بدالات طوخ الأقلام	المقاول - مدير المشروع	حتى تاريخه لم يتم صرف قيمة تشغيل بدالات محطتي طوخ الأقلام للمقاول	- سيتم مراجعة المراسلات بين المقاول و الاستشاري	٢٠٢١/٨/٩
٧	استخراج تصاريح الكهرباء لمحطتي طرانيس العرب الفرعية و الفونس	المالك - شركة الكهرباء	حتى تاريخه لم يتم توصيل التيار علي محطتي الفونس و طرانيس العرب الفرعية.	- سيتم مخاطبة شركة الكهرباء لاستعجال التوصيل بناء على خطاب موجه من الاستشاري للمالك	٢٠٢١/٨/١١
٨	شهادة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المرحلية رقم (٣، ٢)	مدير المشروع / المالك الاستشاري	حتى تاريخه لم يتم إصدار شهادتي الإنتهاء من تنفيذ الاعمال للاعمال المرحلية رقم (٢، ٣) بالرغم من تسليم المقاول للاعمال ابتداء من أكثر من عام.	- سيتم افادة المقاول من قبل الاستشاري بأن محضر الاستلام الابتدائي هو شهادة الإنتهاء من تنفيذ الاعمال و له نفس التبعيات التعاقدية ولا يوجد ضرورة من إصدار شهادة الإنتهاء من التنفيذ	٢٠٢١/١١/٨
٩	تمكين المقاول من استئناف الاعمال بمحطة بشمس الفرعية	المالك	الاعمال متوقفة بالمحطة منذ تاريخه ٢٠٢١/٠٦/٠١ بسبب اعتراض الاهلي علي حدود الارض و حتي تاريخه لم يتم حل المشكلة.	- سيتم المالك بتوجيه لجنة المشاركة الاجتماعية لحل المشكلة و تمكين المقاول من الاعمال علي ان يتم الاخذ في الاعتبار دراسة مد مدة المشروع بما يتناسب مع انتهاء الاعمال المتبقية من قبل الاستشاري والوزارة	٢٠٢١/٨/١٣

الموضوع	الجهة المستفيدة	الموقف الحالي	ما تم الاتفاق عليه	تاريخ البت
ترخيص السبب النهائي	المالك	حتى تاريخه لم يتم موافاة المقاول بترخيص السبب النهائي لمحطة المعالجة حتي يتمكن المقاول من استكمال ماسورة الخروج علي المصرف.	- أفاد صاحب العمل بأن التراخيص سيتم استخراجها خلال اسبوع من تاريخه	٢٠٢١/٨/١١

ICA



ISC1


 ٠٨ ٢٠٢١

HAV

