

التاريخ : 2021 / 12 / 09

المرجع : SNBWWP-LE-HAV-ISC-2129

السادة / المهندسون الإستشاريون العرب محرم - باخوم

المحترمين

عناية السيد المهندس مدير المشروع

مشروع: تنفيذ أعمال الصرف الصحي لتجمع قروي السنبلالوين - مركز السنبلالوين - محافظة الدقهلية (شبكات صرف صحي - محطات رفع صرف صحي - خطوط الطرد و محطة المعالجة طاقة 33,000 م3/يوم)

م. م. ر. ح. م.
م. م. م.

صرف قيمة التراخيص - إستعجال

الموضوع :

SNBWWP-LE-HAV-ISC-2040

المرجع :

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1937

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1922

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1898

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1785

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1759

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1734

SNBWWP-LE-HAV-ISC-1558

تحية طيبة وبعد،،

إيماءً إلي خطابات المقاول عاليه، و إلي البند رقم (4) من محضر الإجتماع المنعقد بمقر شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالدقهلية بتاريخ 27 سبتمبر 2021، و الخاص بترخيص الأعمال علي ترعة الصافورية و السلطاني، حيث تم الإتفاق علي ان يتم العمل بموجب خطاب مدير المشروع رقم 167/س، و هو أن المقاول يستحق قيمة التأمين الدائم و مقابل الإنتفاع بالتراخيص. (مرفق صورة من المحضر و خطاب مدير المشروع).
نحيطكم علماً بأنه حتي تاريخه لم يتم صرف قيمة الترخيص للمقاول بالرغم من سداده من شهر ديسمبر 2020، و عليه يرجى منكم سرعة صرف المبالغ المعلقة مع إحتفاظ المقاول بكافة حقوقه التعاقدية تجاه التأخير في صرف مستحقاته بالإضافة إلي الفوائد المستحقة عن هذه التأخيرات طبقاً للآلية التعاقدية المذكورة بمستندات التعاقد. هذا الخطاب مقدم لكم طبقاً للمادة رقم 30 من الشروط العامة بالجزء الثاني من المجلد الأول بالعقد.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

تحالف شركة إتش إية للإنشاءات
وفيلوليا ووتر تكنولوجيا إيجيبث

المهندس / أحمد المشد
مدير المشروعات

صورة لصاحب العمل

المرفقات :

6 A4

HAC
Project-SNBWTP



6-10-2021



برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج بمحافظة الدقهلية - SRSSP

محضر اجتماع

مقر الاجتماع	شركة مياه الشرب و الصرف الصحي	التاريخ / الوقت	الإثنين 27 سبتمبر 2021
الرقم المرجعي/رقم الاجتماع	SHW-MOM-2021-08-04		

المقاول	تحالف شركه اتش ايه للاتشاءات وقوليا ووتر تكنولوجيا ايجيب	المشروع	مشروع الصرف الصحي لتجمع قروي السنبلاوين
قيمة العقد المعدله	876,747,959	مدة المشروع التعاقدية	42 شهراً
تاريخ خطاب القبول	2018/01/04	تاريخ المشروع	2021/08/17
تاريخ استلام الموقع	2018/2/5	النسبة المنفذة %	99.16%
النسبة المخططة % طبقاً للبرنامج الزمني المعدل	100.00%	طبقاً للبرنامج الزمني المعدل	100.00%

م	الموضوع	الجهة المسئولة	الموقف الحالي	ما تم الاتفاق عليه	تاريخ البت
1	بنود الإحلال والاستبدال	المقاول	حتى تاريخه لم يتم المقاول بإزالة الشبكة القديمة (مطابق و خطوط) بجميع قرى المشروع (المشمولة ضمن بند الإحلال والاستبدال) وعلى المقاول الإلتزام بسرعة إزالتها وذلك حتى يمكن للإستشاري إعتمادها و الموافقة على إدراج نسب إنجازها ضمن المستخلص الجارى و فى حالة تقاعس المقاول عن إزالتها فإنه و بعد أخذ موافقة المالك , يتم احتساب قيمة الأعمال المنفذة بتلك المناطق ضمن بند الإنشاء الجديد بدلاً من احتسابها ضمن بند الإحلال و الاستبدال و خصم الفارق من مستحقات المقاول مع توجيه السادة / منطقة صرف السنبلاوين بالقيام بإزالة الشبكة القديمة بقرى المشروع.	تم الانتهاء من توصيل جميع الوصلات المنزلية علي الشبكة الجديدة وعلية سيقوم المقاول بإعدام الشبكة القديمة في موعد أقصاه 2021-10-27	2027-10-27
2	مستخلص فروق الأسعار	المقاول	تم رفض المستخلص من قبل إستشاري دعم التنفيذ مع توجيهه بإعادة التقديم بعد تلافي الملاحظات .	سيتم اعتماد المستخلص من قبل أستشاري دعم التنفيذ. تأريخ 2021-9-28	2021-9-28

ICA

ISC1

Contractor

م	الموضوع	الجهة المسؤولة	الموقف الحالي	ما تم الاتفاق عليه	تاريخ البت
3	طرق قياس العدايات + PIPE AND FITTING	المالك - مدير مشروع الاستشاري	- في انتظار رد المالك بخصوص آلية القياس لأطوال العدايات. قيما يخص ال PIPE and FITTING فإنه بناء على الخطابات السابقة ومراجعة المكتب الرئيسي تبين أنه لا يحق للمقاول صرف جزء ال PIPE AND FITTING ضمن بند خط الطرد وذلك طبقاً للمواصفات الميكانيكية لمحطات الرفع والمعالجة والتي تنص أن جميع القطع الخاصة من 1 متر خارج أسوار محطة المعالجة حتى غرفة التوزيع تكون من الزهر المرن وبالنسبة لمحطة الرفع فإن جميع أجزاء خط الطرد من غرفة التلمبات حتى غرفة الصمامات الرئيسي من الزهر المرن وهما محملتان علي محطة الرفع والمعالجة وعليه : 1- يتم خصم قيمة مواسير خط الطرد الزائدة عن غرفة المحابس رقم (1) والمقاسة مرتين و المنفذة داخل محطة الرفع . 2- يتم خصم قيمة مواسير خط الطرد الزائدة و المقاسة مرتين و المنفذة داخل محطة المعالجة . 3- يتم خصم قيمة الموسير المنفذة داخل محطة الرفع و المخالفة للمواصفة الفنية للأعمال الميكانيكية و التي لم يقدم عنها المقاول رسومات تنفيذية معتمدة من إستشاري دعم التنفيذ . 4- يتم خصم قيمة الموسير المنفذة داخل محطة المعالجة و المخالفة للمواصفة الفنية للأعمال الميكانيكية و التي لم يقدم عنها رسومات تنفيذية معتمدة من إستشاري دعم التنفيذ .	سيتم عقد اجتماع منفصل بمكتب الاستشاري يوم الاربعاء القادم 2021-09-29 لمناقشة الأمر.	2021-09-29
4	استرداد قيمة تراخيص ترعة السلطاني	المالك	لا يحق للمقاول صرف قيمة التراخيص بناء على خطاب استشاري دعم التنفيذ رقم 628 بتاريخ 2021/4/20 الموجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمتضمن ان كامل التراخيص والتصاريح والموافقات بالعقد ومدة استخراجها هي مسؤولية المقاول كاملة وتعتبر مشموله في سعره ومدة تنفيذه بدون اعطاء اي مدة اضافيه او تكلفه اضافيه	تم الاتفاق علي ان يتم العمل بالتوصيات الموضحة ضمن خطاب الاستشاري رقم 167 بتاريخ 2018/12/4 (مرفق)	

ICA

ISC1

Contractor

م	الموضوع	الجهة المسؤولة	الموقف الحالي	ما تم الاتفاق عليه	تاريخ الب
5	<u>تكاليف بدالات طوخ الاقلام</u>	المقاول- مدير المشروع	تبين من واقع دراسة الخطابات والمراسلات بين المقاول واستشاري دعم التنفيذ والمالك تبين أن أعمال خط الطرد في منطقة التقاطع مع الطريق الدائري محل الخلاف تمت في تاريخ 18-03-2020 بموجب طلب الفحص رقم 0087 , بينما تم الانتهاء من تسليم و تشغيل محطة رفع طوخ الرئيسية بتاريخ 18-03-2020 بموجب محضر الإستلام الإبتدائي وعليه تصبح أعمال البدالات هي من ضمن التزامات المقاول اثناء العمل في محطة الرفع وذلك للحفاظ علي إستمرارية صرف الاهالي بالشبكة حسب التعاقد ولا يحق للمقاول طلب تعويض بخصوص البدالات عن هذه المدة.	سيتم عقد اجتماع منفصل بمكتب الاستشاري يوم الاربعاء القادم 29-09-2021 لمناقشة الأمر.	2021-09-29
6	<u>استخراج تصاريح الكهرباء لمحطتي طرانيس العرب والفونس</u>	المالك	تم ارسال خطاب للمالك بتاريخ 2021/8/16 بمخاطبة شركة الكهرباء لسرعة توصيل التيار	سيتم متابعة الامر لاستعجال شركة الكهرباء من قبل المالك و استشاري دعم التنفيذ.	
7	<u>بند التصوير والتطهير</u>	المقاول	حتى تاريخه لم يتم تلافي الملاحظات الواردة بطلبات الفحص و الخاصة ببند التطهير و التصوير و عليه يلزم من المقاول سرعة تلافي تلك الملاحظات مع عمل الفحص اللازم من قبل طاقم الإشراف . و في حالة تقاعس المقاول عن تلافي تلك الملاحظات فإنه وبعد أخذ موافقة المالك , يتم توجيه السادة / منطقة صرف السبلاوين بالقيام بتلافي تلك الملاحظات خصما على حساب المقاول .	تم الاتفاق علي قيام لجنة من قبل استشاري دعم التنفيذ و المقاول للتأكد من تلافي الملاحظات من عدمة و رفع تقرير مفصل عنه فقط (الأكسر فقط)	2021-09-28
8	<u>بند فرش المعمل + التشغيل والصيانة</u>	المقاول		سيتم عقد اجتماع منفصل بمكتب الاستشاري يوم الاربعاء القادم 29-09-2021 لمناقشة الأمر.	2021-09-29
9	<u>ترخيص السيب النهائي</u>	المالك	في انتظار الإقادة من المالك بإستخراج التراخيص	جاري استعجال اصدار التراخيص من معهد هيدروليكا الري من قبل المالك	10 ايام من تاريخه
10	<u>بنود تشطيبات محطات الرفع</u>	المقاول	حتى تاريخه لم يتم المقاول بتقديم حصر الكميات الزائدة والمرفوعة من على الطبيعة للمراجعة من قبل إستشاري دعم التنفيذ و تقديمها للمالك للإعتماد.	سيتم تقديم الكميات الزائدة علي الطبيعة بعد الحصر من قبل المقاول	2021-10-11

ICA

ISC1

Contractor




٢٠٢١ - ٥/١٤
٤-١٥ ٢٠٢١

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقطيف
إحدى الشركات التابعة
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
إدارة التعاون الدولي

كشف حضور : اجتماع / مشروع تنفيذ الصرف الصحي بالسنبلاوين (شبكات+معالجة)
الاثنين الموافق ٢٠٢١/٩/٢٧

البريد الإلكتروني	التوقيع	التليفون	الوظيفة	الجهة	الاسم
		01203756719	P.D.	HAC	احمد مسعود
		01221075525	P	HAC	ياسر كركي
		01060604764	Contracts Administrator	HAC	محمد ربيع عبيد
		0155559085	Sr. Planning Eng.	HAC	كوسا لعلم الجاردي
		01288065982	Planning Eng.	ISC1	عزى اهلان بلعزي
		01033423884	Senior Civil Eng.	ISC1	خديجة الرحيم عبد الصمد
		01014979974	Resident Engineer	ISC1	محمد عيسى الخليل
		01223986768	الميكانيكي	PMCF	عمرو ربيع جيب ديارهيم
		01001606661	المهندس الكهربائي	ISC1	وحيه عبد الله بصوي
		01013980143	مدير تنفيذية	ISC1	عصام عرفان
					طارع عبد الرحمن طراد



كشف حضور : اجتماع / مشروع تنفيذ الصرف الصحي بالسنبلاوين (شبكات+معالجة)
الاثنين الموافق ٢٠٢١/٩/٢٧

المجرى الآلي _ نهاية عمارات العبود _ الطريق السريع
الخط الساخن (١٢٥) <http://www.dkwasc.com> : تليفون : ٢٢١٩٥٣٠ - ٢٣٤٤٦٧٨ & فاكس : ٢٢١٩٥٣٠ - ٢٣٤٤٦٨٠