



أحمد التميمي
مدير المكتب الإقليمي
١٣١٣ / ٦ / ١٣



مشروع برنامج الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية والبادية حتر التاج بمحافظة الشرقية . SRSSP

التاريخ : (٢٠٢٠ / ١٠ / ١٠ م)

الرقم : (١٣١ / ١٠ / ٢٠٢٠)

المالك / شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

الدقاول / شركة المقاولات والمهندسات المتخصصة .

المشروع / مشروع الصرف الصحي تجمع قروي (نوسا الغيط - شبراويش - الربع) .

الموضوع / توصيل التيار الكهربى لمحطة معالجة الربع .

السادة / شركة المقاولات والصناعات المتخصصة.

تحية طيبة وبعد ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

بالإشارة إلى المشروع عاليه ، وإلى خطابكم رقم ١٢٤ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٥ نفيدكم علما أن توصيل التيار الكهربى لمحطة معالجة الربع متوقف على أن تقوم الشركة طرفكم بسرعة إستخراج التصاريح الخاصة بتمديد كابلات الجهد المتوسط المغذية للمحطة وحتى تاريخه لم تقم الشركة طرفكم بنهو استخراج التصاريح و موافاتنا بذلك حتى نقوم بمخاطبة شركة الكهرباء بتمديد الكابلات المغذية للمحطة لتوصيل التيار الكهربى الدائم للمشروع ونحملكم مسؤولية التأخير فى ذلك .

- أما بخصوص توريد وتركيب وحدة التوليد الاحتياطية للمشروع فيجب الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتوريدات وسرعة توريد وتركيب وحدة التوليد حتى يمكن تأمين مصادر التغذية الكهربائية للمحطة بمصدر تيار كهربى دائم ووحدة توليد كهرباء احتياطية للبدأ فى أعمال التجارب والاختبارات .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

م/ عوض عبد الجواد

مدير المكتب الإقليمي
١٣١٣ / ٦ / ١٣
م/ نبيل عباس حلمى محمد



Plants (SH-NWS- RB) –LE- OG - V – ISC - 0124



التاريخ : 05/06/2021

المرجع :

المادة / المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم
عناية السيد المهندس مدير المشروع

المحترمين
المحترم

مشروع : تصميم وتركيب وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي نوسا القبط سعة 10,000 م³/يوم -
محطة معالجة الصرف الصحي شبراويش سعة 7,500 م³/يوم - محطة معالجة الصرف الصحي الزهم سعة 5,000 م³/يوم

الموضوع : دراسة تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالريم

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع وإلى الاجتماع المنعقد بمكتب مدير المشروع يوم الاثنين الموافق 2021/05/31 والخاص بكيفية الالتزام بالمواعيد المحدد لتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالريم تنفيذ سبلاتكم بأن قد قلم التحالف بدفع مقايضة توصيل التيار الكهربائي الدائم منذ أكثر من 4 أشهر حرصاً على دفع عملية التشغيل للمحطة في أسرع وقت ممكن كما أنه أنهى توريد وتركيب كافة المعدات واللوحات والكابلات الخاصة بالجهد المتوسط والمنخفض حتى يتم إطلاق التيار الدائم في أسرع وقت وهذا موضح في خطابنا رقم (111) الذي يفيد جاهزيتنا لإطلاق التيار الدائم رغم الظروف الوبائية والقهرية التي تتعرض لها البلاد والتي تقع تحت ند الظروف القاهرة طبقاً للتعاقد ومع ذلك وبناءً على رغبة صاحب العمل بسرعة تشغيل المحطة ودراسة التشغيل بمولد دائم للمحطة نفيكم بذلك :

1. قام التحالف بإرسال خطاب من المورد الحاص بالمولد (HIMONSA) والذي يفيد بتأخير توريد المولد نتيجة الظروف القاهرة الخاصة بفيروم كورونا وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من تصنيع المولد الخاص بالمحطة والمتوقع توريد للموقع في بداية شهر يوليو .

2. طبقاً لمتطلبات العقد بأنه يوجد مصدرين رئيسيين للتيار الكهربائي الدائم وأنه يوجد أيضاً مولد يعمل بنظام (Prime Power) وهو نوع من المولدات التي تعمل في حالات الطوارئ يعمل باستمرار ولكن في فترات زمنية قليلة مما يفيد أن في الظروف الطبيعية أيضاً لا يمكن الاعتماد الفنى المطلق على مولد كمصدر تيار دائم ونفيكم بأن الاعتماد على المولدات الإيجارية في التشغيل المستمر لا يفضل حيث أنه المولدات الإيجارية كثيرة العرضة بالأعطال لذلك لا يمكن ضمان استمرارية التشغيل خاصة في حالة دخول مياه صرف على المحطة ولبدء في تربية الحماة سيكون أى إيقاف خلال هذه الفترة سيكون له أضرار ويؤثر بالسلب على أداء المحطة مما يؤدي إلى إعادة مرحلة تربية الحماة وسيطلب استبعاد كميات كبيرة من الحماة ومضاعفة الفترة الزمنية اللازمة لتشغيل .

لذلك يرى التحالف أنه يجب سرعة إطلاق التيار الدائم للمحطة هو الحل الأمثل والموفر للوقت لضمان التشغيل المستمر والمستقر للمحطة خاصة أنه لا يوجد أى عائق لإطلاق التيار الدائم المستمر

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

٣. غوث عبد الجواد

٤. محمد عبد

٥. محمد عبد

تحالف شركة المقاولات والصناعات التخصصية
وشركة فيوليا ووتر تكنولوجيا إيجيبت

مدير المشروع
المهندس / ماجد الشيخ

عبد الرحمن

